

广元市朝天区《土地复垦方案》评（初）审意见表

项目名称	朝天城区金堆新区开发建设场平（一期）工程临时用地复垦方案		
专家姓名	工作单位	职务 职称	联系电话
王翥身	区农办农办局	农技师	15282017082

评（初）审意见：

1. 该项目1号耕地耕地复垦前0.9772公顷、复垦后6.9488公顷；2号耕地耕地复垦前3.5112公顷，复垦后4.8797公顷，复垦后耕地均增加，符合要求。

2. 该项目临时用地不涉及永久基本农田。

3. 该项目地复垦方案从项目概况、可行性分析、复垦质量要求与复垦措施、工程设计及工程量测算、投资估算、工作计划安排、效益分析、保障措施等方面进行深入分析、内容较充实，可行性较高，原则上同意该方案通过评审。

建议：P67页工程施工费总投资占比，及表7-7中总投资的比例请再核实修改。

专家签名：王翥身

2021年6月7日

广元市朝天区《土地复垦方案》评（初）审意见表

项目名称	朝天城区金堆新区开发建设场平（一期）工程临时用地复垦方案		
专家姓名	工作单位	职务 职称	联系电话
刘斌	区自然资源局		15908429990

1. 补充完善噪声对周边居民环境影响的。
2. 补充完善水土保持方案与工程措施相符。
3. 补充完善临时用地恢复图。

评（初）审意见：

广元市朝天区《土地复垦方案》评（初）审意见表

项目名称	朝天城区金堆新区开发建设场平（一期）工程临时用地复垦方案		
专家姓名	工作单位	职务 职称	联系电话
杨学俊	广元市朝天区财政投资评审中心	职员 中级工程师	15892250236
评（初）审意见：	<p>1、场平区域多为耕地和林地，注意表土的收集堆放。为回填覆土做准备。</p> <p>2、表土堆放不宜过高，防范发生次生灾害。</p> <p>3、蓄水池未设计剖面图、护栏栏柱无详图。</p> <p>4、蓄水池项目漏计：沉砂池、引水渠、防护门、警示标示牌。</p> <p>5、蓄水池取水梯步设计详图说明中为 C25 钢筋砼？</p> <p>6、Φ200 砼涵管项目漏计：填注 C15 砼。</p> <p>7、田间道路无详图。</p>		
专家签名：	杨学俊		2021年6月7日

项目名称	朝天城区金堆新区开发建设场平（一期）工程临时用地复垦方案		
专家姓名	工作单位	职务 职称	联系电话
张娟	广元朝天巴水利水电工程质量监督站	工程师	18090268365
评（初）审意见：	<p>一、复核编制依据，删除已废止的相关规范标准，更新修订完善的。如《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水土保持监督管理办法》均已废止，增加四川省《中华人民共和国水土保持法》实施办法》，2021年新颁布的《四川省用水定额》、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）。</p> <p>二、进一步复核水资源平衡分析，引用2021年新的《四川省用水定额》，复核各种农作物（特别是油菜）用水定额，重新计算需水量，从而进行水资源平衡分析。</p> <p>三、进一步复核复垦措施，明确耕层土与底层土壤具体堆土位置，并明确相应的水土流失防治措施；补充并复核排水沟过流能力复核；</p> <p>四、进一步复核堆土设计的排水沟，沟与沟间距不一致，沟与工程量统计中无泥沙沟，附图中需进一步复核，泥沙沟未明确材质，填泥沙沟？</p> <p>五、进一步复核土地复垦工程量，特别是临时拦挡、临时排水无详细的图幅平面图，对其工程量需进一步复核。</p> <p>六、结论与建议：建议补充在施工中做好水土流失防治措施，优化施工组织设计，对下一阶段的工作提出有针对性的可操作性建议。</p>		

专家签名：张娟 2021年6月7日

广元市朝天区《土地复垦方案》评（初）审意见表

项目名称	朝天城区金堆新区开发建设场平（一期）工程临时用地复垦方案		
专家姓名	工作单位	职务 职称	联系电话
赵红霞	天台县局	工程师	14781241902

评（初）审意见：

第11页：
 27页注（国务院令 第698号，2018年3月19日实施）。
 28. 已作废原《四川省林地保护管理办法》。

第12页
 14. 更正《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）

第47页。
 树种要选择：个以上，并选择栽植的树图。
 立面，平面图。

第58页。
 栽植青松树。附件42引之。价格超出市价范围。
 土地利用现状图：图斑范围及颜色不清晰。

专家签名：

赵红霞

2021年 6月 9日